

Mit der Ausführung ist beauftragt:
(= Dienstleistungserbringer)



Zentraler Betriebshof der Stadt Marl
-Friedhofsverwaltung-
Zechenstraße 20
45772 Marl

Abnahmebescheinigung und Abnahmeprüfung

durch den Dienstleistungserbringer

Stadt Marl

Friedhof:

Hauptfriedhof

Hochstraße

Hamm

Polsum

Josefstraße

Sinsen

Grablage:

Feld: _____

Reihe: _____

Nr.: _____

Erstellt am:

- Die Ausführung entspricht in den Abmessungen und den verwendeten Materialien den eingereichten Antragsunterlagen.
- Von den angezeigten Angaben, wie beispielsweise Material bzw. Abmessungen, wurde aus folgenden Gründen abgewichen.

Bei erheblichen Abweichungen bzw. bei der Wahl einer alternativen Gründung sind die sicherheitsrelevanten Daten neu einzureichen.

- Bei Grabmalanlagen mit einer Gebrauchslast von 500 N ist nach Fertigstellung, Versetzung oder Reparatur entsprechend der TA-Grabmal eine Abnahmeprüfung durch eine sachkundige Person durchzuführen. Grundlage sind die Lastannahmen der TA-Grabmal 2019, Tabelle 1. Diese Kontrolle ist mit Unterschrift bestätigt. **Nachweis liegt bei.**

30-50 cm Höhe = 200 N

50-70 cm Höhe = 300 N

70-150 cm Höhe = 500 N

- Bei Grabmalanlagen mit weniger als 500 N Gebrauchslast ist nach Fertigstellung eine Eingangskontrolle mit einem Kraftmessgerät ohne Last-Zeit-Diagramm durchzuführen. Diese Kontrolle ist mit Unterschrift bestätigt.

Ort

Datum

Unterschrift und Stempel des Dienstleistungserbringers

Wichtig: Diese Bescheinigung ist 2 Wochen nach dem Errichten des Grabmals ohne weitere Aufforderung der Friedhofsverwaltung vorzulegen.

Hinweis nach § 12 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen – DSGVO –): Die mit diesem Vordruck erfragten personenbezogenen Daten werden zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der Stadt Marl, Zentraler Betriebshof – Friedhofsverwaltung – erhoben und gespeichert.